

鉄筋溶接継手工法 自主検査管理表

元請会社名		認定施工会社	
作業所名		溶接技能者	
所在地		証明書No.	
施工日	年 月 日 ()	天候・風	晴・曇り 無風・微風

◆施工前点検 安全点検、機器点検

保護帽 安全帯 安全靴		溶接機・送給装置・トーチ	
保護メガネ 溶接用手袋		一次・二次ケーブル・アース	
健康状態 服装		溶接ワイヤ・裏当て材	
火花防止 ボンベ類転倒防止		炭酸ガス・メーター	
防火設備 スパッタシート等		溶接治具・支持機・風防	
機器搬送・足場・通路		溶接電流・電圧・ガス流量	
指示事項		デバイザー・ルートゲージ	

◆施工報告、外観検査

位置	溶接姿勢	鋼種	呼び径	施工数	①ワイヤ銘柄 ②lot No.	裏当て材 lot No.	折れ角 軸偏心	アンダーカット オーバーラップ	ピット 割れ	余盛 高さ	裏焼
	梁・柱	SD	D +D		① ②No.	No.					
	梁・柱	SD	D +D		① ②No.	No.					
	梁・柱	SD	D +D		① ②No.	No.					
	梁・柱	SD	D +D		① ②No.	No.					
	梁・柱	SD	D +D		① ②No.	No.					

◆受入れ検査方法

<input type="checkbox"/> 超音波探傷試験	<input type="checkbox"/> 機械試験（引張試験）
----------------------------------	-------------------------------------

◆施工完了チェック

1.鉄筋の切断屑の片付け 2.火の始末の確認 3.治具・スリーブの片付け 4.空き缶・タバコ吸殻の片付け 以上、チェック完了しました。	<input type="checkbox"/> 指示指摘事項 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
施工責任者	印