

## 鉄筋溶接継手工法 自主検査管理表

◆現場情報、溶接継手施工

元請会社名		認定施工会社	
作業所名		溶接技能者	
所在地		証明書No.	
施工日・天候	令和 年 月 日 ( ) 晴・曇り	施工管理責任者	

◆施工前点検 安全点検、機器点検

保護帽 安全帯 安全靴		溶接機・送給装置・トーチ	
保護メガネ 溶接用手袋		一次・二次ケーブル・アース	
健康状態 服装		溶接ワイヤ・裏当て材	
火花防止 ボンベ類転倒防止		炭酸ガス・メーター	
防火設備 スパッタシート等		溶接治具・支持機・風防	
機器搬送・足場・通路		溶接電流・電圧・ガス流量	
指示事項		デバイザー・ルートゲージ	

◆初層溶け込み確認試験（始業前試験）

呼び名	D + D	D + D
電流・電圧値	Amp・ V	Amp・ V
合否判定	合・否	合・否

◆施工報告、外観検査

位置	溶接姿勢	鋼種	呼び径	施工数	①ワイヤ銘柄	裏当て材	折れ角	アウターカット	ピット	余盛	裏焼
					②lot No.	lot No.	軸偏心	オーバーラップ	割れ	高さ	
梁・柱	SD	D +D			①	No.					
					②No.						
梁・柱	SD	D +D			①	No.					
					②No.						
梁・柱	SD	D +D			①	No.					
					②No.						
梁・柱	SD	D +D			①	No.					
					②No.						

◆受入れ検査方法

<input type="checkbox"/> 超音波探傷試験	<input type="checkbox"/> 機械試験（引張試験）成績書No.
----------------------------------	---

◆施工完了チェック

1.鉄筋の切断屑の片付け 2.火の始末の確認 3.治具・スリーブの片付け 4.空き缶・タバコ吸殻の片付け 以上、チェック完了しました。	<input type="checkbox"/> 指示指摘事項 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="text-align: right;">           施工責任者 _____ 印         </div>
---	--